



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO TURVO	Nº OPERAÇÃO 1041260-57	Nº SICONV 12957/2017	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFALTICO	MUNICÍPIO / UF ESPIRITO SANTO DO TURVO - SP	REPASSE 245.850,00	CONTRAPARTIDA 66.281,13	INVESTIMENTO 312.131,13	Nº RRE 1	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: abr-19 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
--------------------------------	---	------------------------	--------------------	--------------------------

							Valores Medidos (R\$)				
Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	RECAPEAMENTO ASFALTICO	Em Análise	4615,3	m²	LOTE 1	1	188.459,88	-	-	-	0,00%
2.	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	Em Análise	1680,3	m²	LOTE 1	1	123.671,25	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
					(%)		(100,00%)	(0,00%)	(0,00%)	(0,00%)	0,00%
					Repasse		245.850,00	-	-	-	
					Contrapartida		66.281,13	-	-	-	
					Outros		-	-	-	-	
					Investimento		312.131,13	-	-	-	

Acumulado Anterior: 0,00%

Observações:

ESPIRITO SANTO DO TURVO - SP
Local

quarta-feira, 24 de abril de 2019
Data

Representante Tomador
Nome: AFONSO NASCIMENTO NETO
Cargo: PREFEITURA MUNICIPAL

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: 0
Profissão: 0
CREA/CAU: 0
ART/RRT: 0

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo: